



सन्धिखर्क नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची



लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.स. २०७९/०८०

च.नं. १४६५

मिति: २०७९/१२/५

श्री संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

बिषय : प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस सन्धिखर्क नगरपालिकाको चालु आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

  
(खुमलाल भुसाल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**बोधार्थ:**

- श्री आर्थिक मामिला मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका ( देउखुरी) दाङ ।
- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।
- श्री कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।
- श्री सूचना प्रविधि शाखा:- प्रगति प्रतिवेदन Website मा Upload गरिदिनु हुन ।

सन्धिखर्क नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

२०७९/८० को दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                   | वडा नं. | उ.स अध्यक्ष/फर्मको नाम | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्प्राप्ति मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | शुक्ती रु. | प्रतिशत | कैफियत  |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|------------|------------|---------|---------|
| १     | अल्ट्राटिटी मल्टी ट्रेस निर्माण                         | ५       | नारायण पाण्डे          | २६३२८३.७२   | २५०००००        | १/२८/२०७८        | ४/२/२०७९     | ४१५६८९०           | ३८३५३.२    | २४६१७२६.८  | ९८.४७   |         |
| २     | जनता आधारभुत विद्यालय अनुदान                            | ८       |                        | १०००००      | १०००००         |                  | ६/९/२०७९     | १०००००            | ०          | १०००००     | १००     |         |
| ३     | तरकारी तथा फलफूलको विउपल खरिद                           | १       | धर्मराज भुसाल          | ५००००       | ५००००          | ६/११/२०७९        | ६/११/२०७९    | ५००००             | ०          | ५००००      | १००     |         |
| ४     | कल्लोबाट गोठेबाटो निर्माण                               | १२      | प्रकाश खड्का           | ५५९३९       | ५००००          | ६/४/२०७९         | ६/१३/२०७९    | ५५५७३             | १५००       | ५००००      | १००     |         |
| ५     | सन्पा १२ मा खेलकुद प्रवर्द्धन                           | १२      | गगन आचार्य             | १०१४४०      | १०००००         | ६/२७/२०७९        | ६/२७/२०७९    | १०१४४०            | ०          | १०००००     | १००     |         |
| ६     | विहार प्रहरी चौकी फर्निचर खरिद                          | १२      | मान बहादुर थापा        | २८८००       | २५०००          | ६/२७/२०७९        | ६/२७/२०७९    | २८८००             | ०          | २५०००      | १००     |         |
| ७     | विप्रे स्मृति भवनको रङरोगन तथा मर्मत                    |         |                        |             |                |                  |              |                   |            |            |         |         |
| ८     | संगार सन्पा १                                           | १       | विष्णु बहादुर खनाल     | ४४४५३८      | ४०००००         | ६/३०/२०७९        | ७/३/२०७९     | ४४६०३६            | १२०००      | ४०००००     | १००     |         |
| ९     | पयटन सांस्कृतिक कला संरक्षण तथा अधो                     |         |                        |             |                |                  |              |                   |            |            |         |         |
| १०    | भगवती मन्दिर प्रचार प्रसार                              | ९       | ठाकुर बहादुर गन्धर्व   | ८००००       | ७५०००          | ७/४/२०७९         | ७/४/२०७९     | ८०१००             | ०          | ७५०००      | १००     |         |
| ११    | पहिरो हटाउने (सन्पा-१देखि १२ सम्मका विभिन्न सडकहरु)     | ०       | कविराम खनाल            | ९६९७३८      | ९४९३४५.१८      | ६/२१/२०७९        | ७/४/२०७९     | ९३७४७७.९१         | ०          | ९३७४७७.९२  | ९९.५९   |         |
| १२    | गच्छे समसानघाट सडक स्तरोन्नती                           | ७       | ऋषिराम दाँताली         | ७०१२२.१८    | ६९५२३.२५       | ७/६/२०७९         | ७/१४/२०७९    | ६९५२३.२५          | ०          | ६९५२३.२५   | १००     |         |
| १३    | खोलाहरुको आइ ड्र इ                                      | ०       | टिकाराम भुसाल          | ३०००००      | २९९०००         | ६/२५/२०७९        | ७/१४/२०७९    | २९९९३०            | ०          | २९९९३०     | ९८.६४   |         |
| १४    | वमोकुमारी ईश्वरीय विद्याविद्यालय भवन निर्माण सन्पा १    | १       | मति प्रसाद बन्जाडे     | ४४४४४१      | ४०००००         | ६/१२/२०७९        | ७/१५/२०७९    | ४४४४४०            | १२०००      | ४०००००     | १००     |         |
| १५    | होरनडाँडा खानेपानी मर्मत                                | ६       | प्रकाश भाट             | ५५७७७       | ५००००          | ६/२५/२०७९        | ७/२४/२०७९    | ५६६२८             | १५००       | ५००००      | १००     |         |
| १६    | जनशान्ति आधारभुत विद्यालय अनुदान                        | ८       |                        | १०००००      | १०००००         |                  | ७/२४/२०७९    | १०००००            | ०          | १०००००     | १००     |         |
| १७    | लक्ष्मण भट्टराईको घरदेखि अशोक कुमारको घरसम्म गो.वा.ढलाई | १       | अशोक कुमाल             | ५६२९३       | ५००००          | ७/६/२०७९         | ७/२८/२०७९    | ५६२९८             | १५००       | ५००००      | १००     |         |
| १८    | कक्षा ५ सम्मका आ.वि. शैक्षिक अनुदान                     | ५       |                        | १०००००      | १०००००         |                  | ७/२९/२०७९    | १०००००            | ०          | १०००००     | १००     |         |
| १९    | दलित समुदाय क्षमता अभिवृद्धि सिपमुलक                    |         |                        |             |                |                  |              |                   |            |            |         |         |
| २०    | तालिम तथा आय आर्जन कार्यक्रम                            | ४       | सकुन्तला परियार        | १०००००      | १०००००         | ७/१५/२०७९        | ८/१६/२०७९    | १०००५०            | ०          | १०००००     | १००     | क्रमागत |

तयार गर्ने  
डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
खुमलाल भुसाल  
प्रमाणित गर्ने  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                                                                                     | वडा नं. | उ.स अध्यक्ष/फर्मको नाम | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिशत | कैफियत  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|---------|
| १८    | गौतम आध्यात्मिक विद्यालय आँखोला अनुदान                                                                                                                                                                                    | ८       |                        | १०००००      | १०००००         |              | ८/१६/२०७९    | १०००००            | ०          | १०००००       | १००     | क्रमागत |
| १९    | मिया गाउँ मस्जिद तथा मदरसा व्यवस्थापन                                                                                                                                                                                     | ४       | सम्पुर्ण मिया          | ३४२२१       | ३००००          | ७/२०/२०७९    | ८/१९/२०७९    | ३४६६१             | ९००        | ३००००        | १००     | क्रमागत |
| २०    | खत्रीका दिप खेल मैदान                                                                                                                                                                                                     | ५       | नारायण श्रेष्ठ         | ४९५२१       | ४५००००         | ५/६/२०७९     | ८/२०/२०७९    | ४९५६२८            | १३५००      | ४५००००       | १००     | क्रमागत |
| २१    | शिवालय मन्दिरमा टुट्ट निर्माण र चढा कृषि तथा पशुपंखी फर्म र फ्रेस हाउसलाई अनुदान(नमुना कृषि तथा पशुपंखी फर्म,जुँदाली कृषि तथा पशुपंखी फर्म,पौडेल कृषि तथा पशुपंखी फर्म,रमकला कृषि तथा पशुपंखी फर्म र आदर्श फ्रेस २२ हाउस) | ५       | टोमलाल भुसाल           | ७९८६२       | ६५०००          | ५/२८/२०७९    | ८/२१/२०७९    | ७२०६७             | १९५०       | ६५०००        | १००     | क्रमागत |
| २२    |                                                                                                                                                                                                                           | २       | नविन पौडेल             | ११८०००      | १०००००         | ७/२२/२०७९    | ८/२१/२०७९    | ११८०००            | ०          | १०००००       | १००     |         |
| २३    | वसपार्क भगवती मन्दिरको उत्तर पट्टि देखि जनज्योती सटर सम्म जोड्ने बाटो निर्माण                                                                                                                                             | १       | पूर्ण बहादुर कुँवर     | ५५८९२       | ५००००          | ७/४/२०७९     | ८/२१/२०७९    | ५६४२४             | १५००       | ५००००        | १००     |         |
| २४    | खहरेखोला ठुला पोखरा जिर्ण खा.पा. मर्मत                                                                                                                                                                                    | १०      | पूर्ण बहादुर वि.क.     | ७७८२८       | ७००००          | ७/३/२०७९     | ८/२१/२०७९    | ७७३२८             | २१००       | ७००००        | १००     |         |
| २५    | सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि लेखन सिप क्षमता विकास कक्षा संचाल                                                                                                                                                  | १०      | माधवा भुसाल            | ५३७८०       | ५००००          | ७/२०/२०७९    | ८/२१/२०७९    | ५३७८०             | ०          | ५००००        | १००     |         |
| २६    | गौरवको आयोजना (फुटबल- गच्छे) मोटरबाटो                                                                                                                                                                                     | ७       | माधव प्रसाद भुसाल      | ४९९५०९      | ४९८०९७७८       | ८/८/२०७९     | ८/२२/२०७९    | ४८३१३६.५८         | ०          | ४८३१३६.५८    | ९७      |         |
| २७    | शिव पार्वती निवारी महिला समूह पटुवाथुम निवारी पहिचान कार्यक्रम सनपा - १                                                                                                                                                   | १       | मुना श्रेष्ठ           | ५५०००       | ५००००          | ६/२८/२०७९    | ८/२५/२०७९    | ५५०००             | ०          | ५००००        | १००     |         |
| २८    | माती सामुदायिक पार्कमा रहेको सतल बाल तथा मन्दिर मर्मत सनपा-४                                                                                                                                                              | ४       | गोमाखर खनाल            | ११२४४       | १०००००         | ६/१३/२०७९    | ८/२५/२०७९    | ११२८६             | ३०००       | १०००००       | १००     |         |
| २९    | रानीगौरा पोखरीदेखि खोरिया स्यालडाडाको खोलीसम्म भल नियन्त्रण सनपा-९                                                                                                                                                        | ९       | गोपाल बहादुर नेपाली    | २२१०९६      | २०००००         | ६/४/२०७९     | ८/२६/२०७९    | २२०८११            | ६०००       | २०००००       | १००     |         |
| ३०    | मण्डली पोखरा अशुरो प्रतिकालय पूर्णता                                                                                                                                                                                      | १       | अशोक श्रेष्ठ           | ११९९०३      | १०००००         | ७/२३/२०७९    | ८/२६/२०७९    | ११२१००            | ३०००       | १०००००       | १००     |         |

*(Signature)*

तयार गर्ने  
डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

*(Signature)*

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
खुमाला भुसाल  
प्रमाणित गर्ने

| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                                                                            | वडा नं. | उ.स. अध्यक्ष/प्रमर्को नाम | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिगत | कैफियत |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|--------|
| ३१    | स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार                                                                       | ०       | आशिष तिमिल्सिना           | १९९९४०९     | १९७९३०८        | ६/३०/२०७९    | ८/२६/२०७९    | १९७९३०८           | ०          | १९७९३०८      | १००     |        |
| ३२    | स.न.पा.-५ को सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरि यस जिल्ला का सा.वि. क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती कार्यक्रम | ५       | अनन्तमणि पोखरेल           | १०००००      | १०००००         | ८/२८/२०७९    | ८/२८/२०७९    | ९९९९६             | ०          | ९९९९६        | १००     |        |
| ३३    | खानेपानी पाइ तथा त्रिपाल खरिद                                                                                                    | ९       | कुलदिप पोखरेल             | १९७२८१      | १९००००         | ८/२९/२०७९    | ८/२९/२०७९    | १९७२८१            | ०          | १९००००       | १००     |        |
| ३४    | होरपटन वेहारे पल्लावारी दुवार गच्छे फुदवाड सडक तथा रिडोखोला माझहटिया जरेखोला सडक अर्घा भगवती आ.वि. भवनको डिपिआर निर्माण          | ०       | महेन्द्र खनाल             | १९३९०८०     | १९३९०८०        | ७/२/२०७९     | ८/२९/२०७९    | १९३९०८०           | ०          | १९३९०८०      | १००     |        |
| ३५    | एकल महिला आयमुलक कार्यक्रम                                                                                                       | १०      | पार्वती अधिकारी           | ५९०००       | ५००००          | ८/२९/२०७९    | ९/३/२०७९     | ५९०००             | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ३६    | बाँकधरदेखि वाडलेली टोलसम्म जाने गोरेटो बाटो निर्माण                                                                              | १२      | मोती श्रेष्ठ              | ५५७२८       | ५००००          | ७/१७/२०७९    | ९/४/२०७९     | ५५५५०             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ३७    | बाटका घरदेखि झडीसम्म गोरेटो बाटो निर्माण                                                                                         | १२      | हरिलाल कुँवर              | ५५६६२       | ५००००          | ७/१/२०७९     | ९/४/२०७९     | ५५६६६             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ३८    | पाणिनी धोरेनी गुन्टीखोला कृयापत्रीसम्म सडक स्तरोन्नती सनपा १                                                                     | १       | हुमलाल मुखिया             | ११९२३१      | १०००००         | ७/३/२०७९     | ९/४/२०७९     | ११९५८             | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ३९    | जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम                                                                                                    | १       | धर्मराज भुसाल             | १०००००      | १०००००         | ९/४/२०७९     | ९/७/२०७९     | १०००००            | ०          | १०००००       | १००     |        |
| ४०    | अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम/ सहयोग                                                                                                   | १       | धर्मराज भुसाल             | ५००००       | ५००००          | ९/४/२०७९     | ९/७/२०७९     | ५००००             | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ४१    | आमा बुवा विहिन विद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक                                                                    | १       | धर्मराज भुसाल             | ५००००       | ५००००          | ९/४/२०७९     | ९/७/२०७९     | ५००००             | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ४२    | स्वामीका रुख भल व्यवस्थापनको लागि लुम्पाईप                                                                                       | १       | लिल बहादुर कुमाल          | ५५५९०       | ५००००          | ९/४/२०७९     | ९/७/२०७९     | ५५६८८             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ४३    | बडा भित्रका सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत तथा सरसफाई (सोर्हेने)                                                                        | ७       | सुनिल के.सी.              | ७७०२१७      | ७०००००         | ६/२/२०७९     | ९/११/२०७९    | ७७८६८३            | २१०००      | ७०००००       | १००     |        |
| ४४    | सनपा ९ भित्रका सबै मोटर बाटो सोर्ने                                                                                              | ९       | हुम बहादुर रायमाझी        | ६६६३३४      | ६०००००         | ६/६/२०७९     | ९/११/२०७९    | ६६५९२२            | १८०००      | ६०००००       | १००     |        |
| ४५    | दशैं बाटो मर्मत सभार स.न.पा. १                                                                                                   | १       | पास पराजुली               | ३४४०१५      | ३०००००         | ६/१४/२०७९    | ९/११/२०७९    | ३४४२११            | ९०००       | ३०००००       | १००     |        |
| ४६    | गोजेडाडा भेडावारी मोटर बाटो                                                                                                      | ९       | राजकुमार विश्वकर्मा       | ५५५९९१      | ५०००००         | ६/१२/२०७९    | ९/११/२०७९    | ५५५९२८            | १५०००      | ५०००००       | १००     |        |

तयार गर्ने  
डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

*(Signature)*

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
खुमलाल भुसाल  
प्रमाणित गर्ने  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                        | वडा न. | उ.स. अध्यक्ष/फर्मको नाम | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिगत | कैफियत |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|--------|
| ४७    | स.न.पा. ४ का मोटरबाटोहरू मर्मत सम्भार        | ४      | कमल प्रसाद महता         | ४४१७४८      | ४०००००         | ६/४/२०७९     | ९/११/२०७९    | ४४१८९८            | १२०००      | ४०००००       | १००     |        |
| ४८    | वडाभरका सडकहरू मर्मत सम्भार                  | १०     | विनोद थापा क्षेत्री     | ६६६७९०      | ६०००००         | ६/९/२०७९     | ९/११/२०७९    | ६६६७८६            | १८०००      | ६०००००       | १००     |        |
| ४९    | गंगा आ.वि. शैक्षिक अनुदान                    | २      |                         | ५००००       | ५००००          |              | ९/१४/२०७९    | ५००००             | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ५०    | जनप्रकाश आ.वि. शिक्षण अनुदान                 | १२     |                         | १०००००      | १०००००         |              | ९/१४/२०७९    | १०००००            | ०          | १०००००       | १००     |        |
| ५१    | पाणिनी क्याम्पस पुस्तकालय व्यवस्थापन         | २      | बुद्धिराम भुसाल         | १०७८३६      | १०००००         | ९/१७/२०७९    | ९/१७/२०७९    | १०७८३६            | ०          | १०००००       | १००     |        |
|       | सिउडेनी अधिकारी कुलायन मन्दिरदेखि            |        |                         |             |                |              |              |                   |            |              |         |        |
| ५२    | कावडाडा मोटर बाटो सनपा-५                     | ५      | तुत्सीराम अधिकारी       | १११४९०      | १०००००         | ७/२२/२०७९    | ९/१८/२०७९    | १११८८९            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ५३    | युवा खेलकुद कार्यक्रम                        | ८      | सागर मरासिनी            | ११०२५०      | १०००००         | ९/४/२०७९     | ९/१८/२०७९    | ११०२५०            | ०          | १०००००       | १००     |        |
| ५४    | सालकारुख प्रशिक्षण निर्माण                   | ६      | शारदमा भाट क्षेत्री     | ५५७३८       | ५००००          | ८/२०/२०७९    | ९/२०/२०७९    | ५५७३५             | ०          | ५००००        | १००     |        |
|       | मान बहादुर पाण्डेको घरमुनि रहेको सिँचाई      |        |                         |             |                |              |              |                   |            |              |         |        |
| ५५    | कुलो मर्मत                                   | ११     | इश्वरी पाण्डे           | ५५१४३       | ५००००          | ८/१२/२०७९    | ९/२४/२०७९    | ५५१४३             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ५६    | रुखि प्रशिक्षण मर्मत                         | १०     | नारायण कुँवर            | ६६६४०       | ६००००          | ९/७/२०७९     | ९/२४/२०७९    | ६६६४०             | १८००       | ६००००        | १००     |        |
| ५७    | अर्घा रजस्थल मा.वि. शिक्षक तलब               | ९      |                         | २०००००      | २०००००         |              | ९/२४/२०७९    | २०००००            | ०          | २०००००       | १००     |        |
| ५८    | मन्जरी आ.वि.शैक्षिक सामग्री                  | २      | भगवती पौडेल             | ३००००       | ३००००          | ९/१२/२०७९    | ९/२४/२०७९    | ३०४७६             | ०          | ३००००        | १००     |        |
| ५९    | सिद्धेश्वर शिवालय                            | २      | नारायण प्रसाद खनाल      | ६१०००       | ५००००          | ९/२०/२०७९    | ९/२४/२०७९    | ६१०००             | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ६०    | खोलापाटा पिरका चौर सम्म खा पा मर्मत          | १०     | केशव वि.क.              | ८८९०७       | ८००००          | ७/६/२०७९     | ९/२४/२०७९    | ८८९०८             | २४००       | ८००००        | १००     |        |
|       | घसाटाल राम बहादुर कुमालको घर                 |        |                         |             |                |              |              |                   |            |              |         |        |
| ६१    | पछाडिको मोटर बाटोमा रिटिनिङ्ग बाल निर्माण    | १      | फर्सी बहादुर कुमाल      | ७९४४६       | ७००००          | ८/२१/२०७९    | ९/२४/२०७९    | ७९४४६             | २१००       | ७००००        | १००     |        |
| ६२    | खत्रीका श्रीसरखाला वि.क.टोल खापा सनपा-       |        |                         |             |                |              |              |                   |            |              |         |        |
| ६३    | परालीबक बरेखोला मोटरबाटो नयाँ ट्रयाक निर्माण | १२     | बिक्रम पाण्डे           | ५५५७५       | ५००००          | ८/२८/२०७९    | ९/२४/२०७९    | ५५८२८             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ६४    | जिवनोद्धार मा.वि.शैक्षिक सामग्री खरिद        | ४      | नम बहादुर सिंह भाट      | ५८९७०       | ५००००          | ८/८/२०७९     | ९/२४/२०७९    | ५५५७६             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ६५    | नुरीजामे मदर्स सनपा ४                        | ४      | महमद सपुर मियाँ         | ५६२१०       | ५००००          | ७/२७/२०७९    | ९/२४/२०७९    | ५६४६५             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ६६    | वाङ्लेती टोलदेखि कोलडाँडा सम्म बाटो निर्माण  | १२     | इश्वरा वि.क.            | ५५६७१       | ५००००          | ९/३०/२०७९    | ९/२६/२०७९    | ५५४५३             | १५००       | ४६२१२        | ९२.४२   |        |

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
खुमाल भुसाल  
प्रमाणित गर्ने

तयार गर्ने  
हिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख



| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                           | वडा नं. | उ.स. अध्यक्ष/क्रमको नाम | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिशत | कैफियत |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|--------|
| ६७    | खडानन्द पराजुली र सालिकराम भुसालको घर अगाडी बाटोमा नाली निर्माण | २       | जीवन जुँदाली            | ५५२५८       | ५००००          | ८/२०/२०७९    | ९/२६/२०७९    | ५६५६५             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ६८    | मेन रोडदेखि संगम क्याट्रिनसम्म जाने बाटो निर्माण सनपा १         | १       | टिकराम खनाल             | १६७४०१      | १५००००         | ९/२८/२०७९    | ९/२६/२०७९    | १६७६५३            | ०          | १५००००       | १००     |        |
| ६९    | चम्लाहार गैरा क्रियापुत्री ट्रष्ट निर्माण / पानी टंकी           | ६       | कमल बुढाथोकी            | १४९४११      | १२५०००         | ७/२०/२०७९    | ९/२८/२०७९    | १४२२९४            | ३७५०       | १२५०००       | १००     |        |
| ७०    | वडा नं. ६ का मो.वा. मर्मत सभार                                  | ६       | ओम बहादुर थापा क्षेत्री | १११३०६      | १०००००         | ६/१४/२०७९    | ९/२८/२०७९    | १११६१७            | ३००००      | १०००००       | १००     |        |
| ७१    | स.न.पा. २ का दर्श विशेष बाटाहरु अवरोध हटाउने                    | २       | नारायण प्रसाद पौडेल     | २७५५०५      | २५००००         | ६/११/२०७९    | ९/२८/२०७९    | २७५५२६            | ७५००       | २५००००       | १००     |        |
| ७२    | ठूलाचौर पानबहादुरका घरमुनी वाल निर्माण                          | १२      | पान बहादुर विष्टकर्मा   | ५५७५०       | ५००००          | ८/२०/२०७९    | ९/२८/२०७९    | ५५७४२             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ७३    | रानीटोला मन्दिर निर्माण                                         | १२      | विष्णु पन्थी बस्न्याल   | १११५०४      | १०००००         | ९/१२/२०७९    | ९/२८/२०७९    | ११२९९६            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ७४    | बाजावारी दोबै खनालको घरदेखि मोटरबाटोसम्म गोरटोबाटो सनपा १२      | १२      | लक्ष्मी खनाल            | १११३४८      | १०००००         | ८/२९/२०७९    | ९/२८/२०७९    | ११०५८९            | ३०००       | ९९२२९        | ९९.२३   |        |
| ७५    | तल्लो जिर्बादी कुलो बाघ तटबन्धन सनपा-५                          | ५       | इन्द्र बहादुर बस्नेत    | १११४३९      | १०००००         | ६/७/२०७९     | ९/२८/२०७९    | १११४९६            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ७६    | जिमुरथुम देखि स्वास्थ्य चौकीसम्म गो.वा. निर्माण                 | १२      | चन्दु परियार            | ५५८१९       | ५००००          | ९/३/२०७९     | ९/२८/२०७९    | ५५८२३             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ७७    | सोब बहादुरको घर पछाडिदेखि देवी मेडमको घरसम्मको बाटो स्तरउन्नती  | १       | सोब बहादुर के.सी.       | ५५८५१       | ५००००          | ७/४/२०७९     | ९/२९/२०७९    | ५५७४८             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ७८    | भल नियन्त्रण तथा रोटेपानी सिडी निर्माण                          | १०      | अम्मर बहादुर घर्ती मगर  | ८८९५०       | ८००००          | ७/१४/२०७९    | ९/२९/२०७९    | ८८४३६             | २४००       | ८००००        | १००     |        |
| ७९    | क्याओप चौपारी तथा पाखरी निर्माण सनपा-४                          | ४       | विष्णु बहादुर नेपाली    | १६९२२८      | १५००००         | ६/१३/२०७९    | ९/२९/२०७९    | १६९२२८            | ४५००       | १५००००       | १००     |        |
| ८०    | सम्पुर्ण मो.वा. मर्मत तथा स्तरोन्नती                            | ८       | नेत्र बहादुर थापा       | ६०५७८४      | ५५००००         | ६/१५/२०७९    | ९/२९/२०७९    | ६०५२८             | १६५००      | ५५००००       | १००     |        |
| ८१    | सेरा सिचाइ योजना                                                | १२      | तुल्सी प्रसाद श्रेष्ठ   | ५५६४९       | ५००००          | ९/१/२०७९     | ९/२९/२०७९    | ५३९३५             | १५००       | ४८४४२        | ९६.९    |        |
| ८२    | दारिमपाटा विरोटा मो.वा                                          | ८       | गिर बहादुर कुँवर        | ५६६०८       | ५००००          | ८/२९/२०७९    | ९/२९/२०७९    | ५७८३९             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ८३    | सुनकाउली पधरोमा ट्रष्ट निर्माण                                  | १       | विर बहादुर मुखिया       | ११२५१       | १०००००         | ८/२०/२०७९    | ९/२९/२०७९    | ११५५१             | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ८४    | एकल मोहिलाहरुका लागि लैंगिक हिंसा सचेतना कार्यक्रम              | २       | शान्ता खत्री            | ५००००       | ५००००          | ९/१८/२०७९    | १०/४/२०७९    | ५००००             | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ८५    | भिमसेन स्थान ट्रस निर्माण सनपा-१२                               | १२      | राजकुमार श्रेष्ठ        | ११११२५      | १०००००         | ८/१८/२०७९    | १०/४/२०७९    | १०९३४१            | ३०००       | ९८३४५        | ९८.४    |        |



प्रमाणित गर्ने  
खुमलाल भुसाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तयार गर्ने  
डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख





| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                               | वडा नं. | उ.स. अध्यक्ष/फर्मको नाम | लागत अनुमान | अनुदान अनुमान | समाप्ति मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यकनन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिशत | कैफियत |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------|--------|
| ८६    | मिलिमिले जाने गोरटो बाटो निर्माण                                    | १२      | मीना पौडेल              | ५५६४९.४६    | १०००००        | ८/२९/२०७९    | १०/४/२०७९    | ५५६४९            | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ८७    | विहार खिराबाट पार्क र भगवती मन्दिर जाने पैदल मार्ग व्यवस्थापन       | १०      | कृष्ण प्रसाद भुसाल      | ११०९९४      | १०००००        | ८/२०/२०७९    | १०/४/२०७९    | ११०६३९           | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ८८    | खेलकुद विकास कार्यक्रम                                              | ६       | चन्द्र पाण्डे क्षेत्री  | ५००००       | ५००००         | ९/१८/२०७९    | १०/४/२०७९    | ४९९३०            | ०          | ४९९३०        | ९९.८६   |        |
| ८९    | रानीटोलदेखि खनालको घरबाट मोटरबाटोसम्म गोरटो बाटो सन्पा १२           | १२      | खिम बहादुर चुदाली       | १११४५५      | १०००००        | ८/२९/२०७९    | १०/४/२०७९    | ११११६१           | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ९०    | वैकुण्ठपुरी संशालय व्यवस्थापन                                       | ४       | निम बहादुर रिजाल        | ८३०००       | ७४०००         | ९/७/२०७९     | १०/४/२०७९    | ८२९९८.५          | २२५०       | ७४०००        | १००     |        |
| ९१    | बाटो सोहोर्ने तथा सिमलचौर बाटो मर्मत                                | १२      | बाबुराम वस्याल जैसी     | ५५५५६१      | ५०००००        | ६/२६/२०७९    | १०/४/२०७९    | ५५६१२५           | १५०००      | ५०००००       | १००     |        |
| ९२    | इन्द्राचौर काउले गोरटो बाटो निर्माण                                 | ११      | नम बहादुर कुँवर         | ५५९३५       | ५००००         | ७/१४/२०७९    | १०/४/२०७९    | ५६४००            | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ९३    | महिला सिपविकास तालिम                                                | ९       | वसन्त श्रेष्ठ           | १०१३००      | १०००००        | ९/१४/२०७९    | १०/४/२०७९    | १०००००           | ०          | १०००००       | १००     |        |
| ९४    | दहखोला प्रतिशालय                                                    | ६       | प्रेम बहादुर खड्का      | १११३६३      | १०००००        | २०७९/६/३१    | १०/४/२०७९    | १११६६९           | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ९५    | काठमाण्डौ होटल देखि फिलिमहल                                         | १       | मोतीलाल खनाल            | ५५६५६       | ५००००         | ८/१४/२०७९    | १०/१७/२०७९   | ५५७६८            | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ९६    | तलपट्टिको नालीको ढकन निर्माण                                        | ६       | विष्णु साकी             | ८३०४५       | ७४०००         | ६/२६/२०७९    | १०/१७/२०७९   | ८३७३२            | २२५०       | ७४०००        | १००     |        |
| ९७    | जुकेखोला क्रियापुत्री ट्रस्ट / प्रतिशालय                            | २       | सफि मिया                | ११३९९८      | १०००००        | ९/१४/२०७९    | १०/१७/२०७९   | ११५५३            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ९८    | नुरीजामे मदर्स सन्पा २                                              | २       | दिलदार हुसेन            | ५६१४७       | ५००००         | ९/१४/२०७९    | १०/१७/२०७९   | ५६२६७            | ०          | ५००००        | १००     |        |
| ९९    | खेलकुद क्रेकेट तथा भलिबल प्रतियोगिता ( क्रेकेट ४५००० र भलिबल ८००००) | १०      | विनोद थापा क्षेत्री     | १२६३००      | १२५०००        | ९/१९/२०७९    | १०/१७/२०७९   | १२६३००           | ०          | १२५०००       | १००     |        |
| १००   | गुवा लक्षित क्रिकेट र भलिबल खेल                                     | ९       | महेन्द्र रायमाझी        | १५३७००      | १५००००        | ८/१८/२०७९    | १०/१७/२०७९   | १५३७००           | ०          | १५००००       | १००     |        |
| १०१   | साविकका वडाका चौकचोकमा बाईफाई जडान                                  | ५       | मधुकुमार श्रेष्ठ        | १०००००      | १०००००        | ८/२७/२०७९    | १०/१७/२०७९   | ९९७७२            | ०          | ९९७७२        | ९९.९७   |        |
| १०२   | जीवनज्योति आधारभुत विद्यालय अनुदान                                  | ८       |                         | ५००००       | ५००००         |              | १०/१८/२०७९   | ५००००            | ०          | ५००००        | १००     |        |
| १०३   | जि.मा.वि.नन्दराम आ.वि. शैक्षिक अनुदान                               | ५       |                         | १०००००      | १०००००        |              | १०/१८/२०७९   | १०००००           | ०          | १०००००       | १००     |        |
| १०४   | गुफा गोरटो बाटो २५ र रामुको गोरटो बाटो २५                           | ११      | गणेश सेजवाल             | ५६७८५       | ५००००         | ७/१४/२०७९    | १०/२०/२०७९   | ५६७८५            | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| १०५   | भेटीरिनी औषधी खरिद व्यवस्थापन                                       | ११      | पुष्करनाथ आचार्य        | ७००००       | ७००००         | ५/१४/२०७९    | १०/२०/२०७९   | ७००००            | ०          | ७००००        | १००     |        |
| १०६   | खेलकुद कार्यक्रम सन्पा-११                                           | ११      | पुष्करनाथ आचार्य        | ५००००       | ५००००         | ७/१४/२०७९    | १०/२०/२०७९   | ५००००            | ०          | ५००००        | १००     |        |
| १०७   | श्रीकृष्ण गोशाला नरपानीको लागि पशु आहार तथा औषधि सन्पा ६            | ६       | मेघ बहादुर पाण्डे       | ३३००००      | ३०००००        | ९/१८/२०७९    | १०/२०/२०७९   | ३३२९६५           | ०          | ३०००००       | १००     |        |

*(Signature)*

प्रमाणित गर्ने  
खुमलाल भुसाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तयार गर्ने  
डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख



| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                     | वडा नं. | उ.स. अध्यक्ष/फर्मको नाम | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिगत | कैफियत |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|--------|
| १०८   | आफ्नै पुनारामको घरतर्फ जाने गोरटो बाटो निर्माण                            | ११      | पुनाराम मरासिनी         | ४४५२१       | ४००००          | ७/२४/२०७९    | १०/२०/२०७९   | ४४९९५             | १२००       | ४००००        | १००     |        |
| १०९   | आरतीका पथरा जडीखाला टुनिंका रुख साना वराप खा.पा.                          | १०      | नरिखर जि.सी.            | १११००७      | १०००००         | ८/२६/२०७९    | १०/२०/२०७९   | ११२०४२            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ११०   | दुर्गामन्दिर औपका रुख मन्दिर निर्माण सनपा-८                               | ८       | निम बहादुर कुँवर        | ११०१४६      | १०००००         | ९/४/२०७९     | १०/२०/२०७९   | १०९९१८            | ३०००       | ९२८००        | ९९.८    |        |
| १११   | वडा भित्रका सम्पूर्ण मो.वा.सोहोर्ने (सखार) सूयोदय महिला बचत तथा ऋण सहकारी | ११      | खुम बहादुर कुँवर        | ६६७२८३      | ६०००००         | ६/११/२०७९    | १०/२०/२०७९   | ६६७४४७            | १८०००      | ६०००००       | १००     |        |
| ११२   | संस्था लि                                                                 | १       |                         | १०००००      | १०००००         |              | १०/२१/२०७९   | १०००००            | ०          | १०००००       | १००     |        |
| ११३   | जिखौदी बाझापोखरा भुसालको घर नजिक बाल निर्माण सनपा-४                       | ४       | ठाकुर पौडेल             | ५६३६७       | ५००००          | ९/२१/२०७९    | १०/२१/२०७९   | ५६५४३             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ११४   | चौतारा नेटाका घर संरक्षण बाल निर्माण                                      | ११      | चिरन नेपाली             | १११४५५      | १०००००         | ८/१९/२०७९    | १०/२२/२०७९   | १११४५४            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ११५   | होरिका घर देखि भलेनी अघुरा गोरटो बाटो समेत                                | ११      | पदम वि.क.               | ५५७४५       | ५००००          | ८/२६/२०७९    | १०/२२/२०७९   | ५६०५९             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| ११६   | जिखौदी चौवा मोटरबाटो सनपा-४                                               | ४       | धर्मराज भुसाल           | १६६६८०      | १५००००         | ७/१८/२०७९    | १०/२३/२०७९   | १६७४३५            | ४५००       | १५००००       | १००     |        |
| ११७   | उडलखोला पथरो नाली निर्माण सनपा-५                                          | ५       | शिवलाल भुसाल            | ११०९७       | १०००००         | ६/६/२०७९     | १०/२४/२०७९   | १०८७९९            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| ११८   | अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम मस्जित जानबाटोदे मुमा पराजुलीको  | १०      | विष्णु प्रसाद आचार्य    | १०००००      | १०००००         | १०/१७/२०७९   | १०/२४/२०७९   | १०००००            | ०          | १०००००       | १००     |        |
| ११९   | घरसम्म जाने ठाडाबाटो सनपा-२                                               | २       | नरेन्द्र बहादुर कुँवर   | ४०००००      | ४११९८२.७५      | १०/४/२०७९    | १०/२४/२०७९   | ३८७३४०.७२         | ०          | ३८७३४०.७२    | ९४.०२   |        |
| १२०   | लागु औषध दुव्यसिनि विरुद्ध सचेतना मुलक कार्यक्रम                          | ०       | दिपक भुसाल              | ९९३००       | १०००००         | ९/४/२०७९     | १०/२६/२०७९   | ९९३००             | ०          | ९९३००        | ९९.३    |        |
| १२१   | चिसापानी खेलमैदान स्तरोन्नती सनपा २                                       | २       | आशिष नेपाली             | ११८३९       | १०००००         | ८/२६/२०७९    | १०/२७/२०७९   | ११०७५             | ३०००       | ९९०५०        | ९९.०५   |        |
| १२२   | विद्यार्थी मन्दिर छाप                                                     | १२      | विष्णु बहादुर वि.क.     | ५५९७८       | ५०००००         | ९/२१/२०७९    | १०/२७/२०७९   | ५२०५७             | १५००       | ४६४९८        | ९३      |        |
| १२३   | फुसडाडा मथुम सडक सनपा ८                                                   | ८       | मिना पन्थी              | २२१२२९      | २०००००         | ९/२०/२०७९    | १०/२७/२०७९   | २२११६४            | ६०००       | २०००००       | १००     |        |
| १२४   | भेडावारी खेलमैदान जिखौदी निर्माण सनपा ४                                   | ४       | खेमराज प्रधान           | ११२०८२      | १०००००         | ७/१६/२०७९    | १०/२७/२०७९   | ११२३२९            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| १२५   | छात्रावास म्यालेनेटा सडक स्तरोन्नती सनपा-५                                | ५       | तिलक क्षेत्री           | ३३३३७१      | ३०००००         | ७/२०/२०७९    | १०/२७/२०७९   | ३३३३७९            | ९०००       | ३०००००       | १००     |        |
| १२६   | चुँदाली टोला मन्दिर निर्माण                                               | ११      | शेर बहादुर चुँदाली      | ५६५१९       | ५००००          | ७/२०/२०७९    | १०/२७/२०७९   | ५६८९९             | १५००       | ५००००        | १००     |        |

तयार गर्ने  
डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
खुमलाल भुसाल  
प्रमाणित गर्ने  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                           | वडा नं. | उ.स अध्यक्ष/फर्मको नाम | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिगत | कैफियत |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|--------|
| १२७   | कमल नयन आ.वि. शैक्षिक सामग्री खरिद                                              | ४       | कुलानन्द अधिकारी       | १११९३०      | १११९३०         | १०/१४/२०७९   | १०/२७/२०७९   | ११२२८१            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| १२८   | भलाखि खोलो व्यवस्थापन सनपा १०                                                   | १०      | प्रदिप नेपाली          | १६६६४०      | १६००००         | १०/२९/२०७९   | १०/२९/२०७९   | १६७६४३            | ४५००       | १५००००       | १००     |        |
| १२९   | घोचकोट भुसालटोला जानबाटो उपल्ला                                                 | ८       | कमल प्रसाद भुसाल       | ११०६३४      | १०००००         | १०/१५/२०७९   | १०/२९/२०७९   | १११३१८            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| १३०   | वनखोला सडक स्तरोन्नी सनपा-८                                                     | ०       | सुस्मा आचार्य          | ५०००००      | ४९५५०५         | ७/२३/२०७९    | १०/२९/२०७९   | ४९५५०५            | ०          | ४९५५०५       | १००     |        |
| १३१   | कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी                                                       | १०      | विष्णु प्रसाद आचार्य   | ६७४३९       | ६७४३९          | १०/२९/२०७९   | ११/२/२०७९    | ६७४३९             | ०          | ६७४३९        | १००     |        |
| १३२   | विनापिले वि.क.टोला मो.वा स्तरोन्नी                                              | ८       | धुर्व बहादुर कामी      | ५५८६३       | ५००००          | ९/३/२०७९     | ११/२/२०७९    | ५४२७१             | १५००       | ४८५७५        | ९७.१५   |        |
| १३३   | बसपाकीर्तिस्थित मन्दिर स्तरोन्नी सनपा-१                                         | १       | देवीराम बन्जाडे        | ७२९७८       | ७२९७८          | ११/२/२०७९    | ११/२/२०७९    | ७२९७८             | ०          | ७२९७८        | १००     |        |
| १३४   | जोगिमारे राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण                                               | ११      | बालकृष्ण आचार्य        | ५६९०२       | ५००००          | ९/७/२०७९     | ११/४/२०७९    | ५७०२०             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| १३५   | लामडाडा सारुपाटा गोलखाडा मो.वा मा तारजाली                                       | ८       | शुस्मा खनाल            | १११७२७      | १०००००         | ९/४/२०७९     | ११/४/२०७९    | १०२४५३            | ३०००       | ९१७००        | ९१.७    |        |
| १३६   | अमिले वि.क.टोला मोटरबाटो निर्माण                                                | ११      | यम बहादुर कुँवर        | ५५९३५       | ५००००          | ७/१४/२०७९    | ११/४/२०७९    | ५५८३४             | १५००       | ४९९१०        | ९९.८२   |        |
| १३७   | ढूलाचौर जान मोटरबाटोमा बाल निर्माण तथा घर संरक्षण                               | १२      | हिमकला टोटा            | ५६३३९       | ५००००          | ८/२०/२०७९    | ११/४/२०७९    | ५६७३३             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| १३८   | भद्रिखोला किरियापुत्री स्थल मर्मत सनपा २                                        | २       | सुकदेव पौडेल           | २२११३०      | २०००००         | १०/३/२०७९    | ११/४/२०७९    | २२१३३९            | ६०००       | २०००००       | १००     |        |
| १३९   | बिराटा दोख स.न.पा.८ जोड्ने मो.वा. (अधुरो)                                       | १०      | इमलाल भुसाल            | १११३११      | १०००००         | ९/८/२०७९     | ११/४/२०७९    | ११०१७३            | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| १४०   | विधानिय आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण                                            | ७       | कविराम खनाल            | ४११२९४१७    | २७८८९१५१.६६    | ११/९/२०७८    | ११/८/२०७९    | २७२०४९०४.७६       | ०          | २७२०४९०४.७६  | ९७.५५   |        |
| १४१   | दंगाल टोला खानेपानी मर्मत र तल्लो पधेरो देखि बेलाको रुख दंगाल टोला बाटो निर्माण | ३       | राम बहादुर दंगाल मगर   | १७८८२१      | १६००००         | ९/१८/२०७९    | ११/८/२०७९    | १७९३११            | ४८००       | १६००००       | १००     |        |
| १४२   | भिमसेनथान मन्दिर व्यवस्थापन तथा लहेरबौंद मो.वा. निर्माण                         | १२      | पशुपति श्रेष्ठ         | ५५५५५       | ५००००          | ९/११/२०७९    | ११/८/२०७९    | ५५३५१             | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| १४३   | ढाल बहादुर दुम्की मिठोखोला मोटरबाटो सनपा-३                                      | ३       | छविपाल राना            | २७८३९५      | २५००००         | ९/१७/२०७९    | ११/८/२०७९    | २७९२७३            | ७५००       | २५००००       | १००     |        |
| १४४   | सम्पूर्ण स.न.पा.३ का मोटर बाटो मर्मत                                            | ३       | सूर्य प्रसाद भुसाल     | ३३३०३३      | ३०००००         | ७/१४/२०७९    | ११/८/२०७९    | ३३३२८८            | ९०००       | ३०००००       | १००     |        |
| १४५   | भगवति मा.वि. शैक्षिक अनुदान                                                     | २       |                        | ५००००       | ५००००          |              | ११/१३/२०७९   | ५००००             | ०          | ५००००        | १००     |        |

तयार गर्ने

डिल कुमार के.सी.

योजना शाखा प्रमुख

*(Signature)*

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
खुम लाल भुसाल  
प्रमाणित गर्ने

*(Signature)*



| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                    | वडा नं. | उ.स अध्यक्ष/फर्मको नाम  | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यकनज | जनसहभागिता | शुक्लानी रु. | प्रतिशत | कैफियत |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------|--------|
| १४६   | नवज्योति आधारभुत विद्यालय अनुदान                                         | ८       |                         | ५००००       | ५००००          |              | ११/१३/२०७९   | ५००००            | ०          | ५००००        | १००     |        |
| १४७   | जन विकास आधारभुत विद्यालय अनुदान                                         | ८       |                         | ५००००       | ५००००          |              | ११/१३/२०७९   | ५००००            | ०          | ५००००        | १००     |        |
| १४८   | दलित विशेष वेदवास तालिम                                                  | ९       | कुस्मा वि.क.            | ११०७००      | १०००००         | १०/१०/२०७९   | ११/१३/२०७९   | ११०७०५           | ०          | १०००००       | १००     |        |
| १४९   | पल्लावारी तोलेर पोखरी निर्माण                                            | २       | प्रमनारायण भुसाल        | ५६७०१       | ५००००          | ९/२१/२०७९    | ११/१५/२०७९   | ५८७३६            | १५००       | ५००००        | १००     |        |
|       | पान्चायन मन्दिर (शान्ती बगेचा)                                           |         |                         |             |                |              |              |                  |            |              |         |        |
| १५०   | व्यवस्थापन सनपा-१                                                        | १       | यमराज पाण्डे            | ११२०६३      | १०००००         | ९/२५/२०७९    | ११/१५/२०७९   | ११२३३३           | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
|       | जनता आधारभुत विद्यालय, सनपा-८, नेपालीचौरको लागि शिक्षक पारिश्रमिक अनुदान | ८       |                         | १५००००      | १५००००         |              | ११/१५/२०७९   | १५००००           | ०          | १५००००       | १००     |        |
| १५१   | किमडाँडा साना किसान कृषि सहकारी                                          |         |                         |             |                |              |              |                  |            |              |         |        |
| १५२   | संस्था महिला शशक्तीकरण सनपा ८                                            | ०       | शिला भुसाल              | २०९२००      | २०००००         | ९/१८/२०७९    | ११/१८/२०७९   | २१७३००           | ०          | २०००००       | १००     |        |
| १५३   | नेटका पोख्रा पौडिखोला ढाढखोला मोटरबाटो                                   | ६       | मान बहादुर भाट क्षेत्री | १६६७२२      | १५००००         | १०/१५/२०७९   | ११/१८/२०७९   | १६७३८१           | ४५००       | १५००००       | १००     |        |
| १५४   | व्यहारे अशोक नेपाली घर अगाडीको मन्दिर स्तरउन्नती                         | २       | विष्णु बहादुर नेपाली    | ५६५७३       | ५००००          | ९/२१/२०७९    | ११/१८/२०७९   | ५५०६०            |            | ५८६६३        | ९७.३३   |        |
|       | माटको ठाकुर प्रसाद आचार्यको घर जाने                                      |         |                         |             |                |              |              |                  |            |              |         |        |
| १५५   | मोटरबाटो निर्माण सनपा ११                                                 | ११      | ठाकुर प्रसाद आचार्य     | ५५५५६       | ५००००          | ११/८/२०७९    | ११/१८/२०७९   | ५५५५६            | १५००       | ५००००        | १००     |        |
| १५६   | बोहोखोर घाटखोला बाटो मर्मत                                               | ६       | सरस्वती पुन             | ८३२२८       | ७५०००          | ९/२०/२०७९    | ११/१८/२०७९   | ८४९१७            | २२५०       | ७५०००        | १००     |        |
|       | उद्योग वाणिज्य संघको भवन मर्मत संभार                                     |         |                         |             |                |              |              |                  |            |              |         |        |
| १५७   | तथा फनिर्चर व्यवस्थापन सनपा-१                                            | १       | दिल बहादुर वली          | ४४५१६२      | ४०००००         | ९/२१/२०७९    | ११/१८/२०७९   | ४४५२२३           | १२०००      | ४०००००       | १००     |        |
| १५८   | लोक बातो पोरपदलाई कार्यक्रम संचालन सहयोग                                 | ०       | ज्ञान बहादुर क्षेत्री   | २२८५९५      | २०००००         | १०/२/२०७९    | ११/१८/२०७९   | २२८५९५           | ०          | २०००००       | १००     |        |
| १५९   | लुम्कोट घुम्टी रनुवा मोटर बाटो स्तर उन्नती                               | १       | दयानिधि पराजुली         | ११११८०      | १०००००         | ९/१९/२०७९    | ११/२३/२०७९   | १११२२८           | ३०००       | १०००००       | १००     |        |
| १६०   | ठूलाचौर बाटामुनि गोरटो बाटो निर्माण                                      | ११      | सुनिता सेजवाल           | ५५६८७       | ५००००          | ७/२२/२०७९    | ११/२३/२०७९   | ५५७७२            | १५००       | ५००००        | १००     |        |
|       | सूर्योदय महिला बचत तथा ऋण सहकारी                                         |         |                         |             |                |              |              |                  |            |              |         |        |
| १६१   | संस्था महिला शशक्तीकरण सनपा २                                            | २       | सुष्मा श्रेष्ठ          | २०००००      | २०००००         | १०/५/२०७९    | ११/२३/२०७९   | २०२५००           | ०          | २०००००       | १००     |        |
| १६२   | जुकेपानी प्रतिस्नालय /पसेपानी प्रतिस्नालय                                | ६       | दुक बहादुर चेवाली       | ७८२०५       | ७००००          | ७/१६/२०७९    | ११/२३/२०७९   | ७९०४३            | २१००       | ७००००        | १००     |        |
| १६३   | शखटारी पुलका मुख मिरामरेटालको बाटो निर्माण सनपा-२                        | २       | भविष्य गैर              | ४४१६४१      | ४०००००         | ९/१८/२०७९    | ११/२३/२०७९   | ४३९७२१           | १२०००      | ३९८२१        | ९९.५७   |        |

तयार गर्ने

डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

*(Signature)*

प्रमाणित गर्ने  
खुमलाल भुसाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Signature)*



| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                    | वडा नं. | उप अध्यक्ष/फर्मको नाम                  | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिगत | कैफियत  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|---------|
| १६४   | डाँडाका थाप्ला समकला आचार्यको घरतर्फ जाने सिँडी निर्माण                  | ११      | ठाकुर प्रसाद आचार्य                    | ५५९१८       | ५००००          | ८/२९/२०७९    | ११/२५/२०७९   | ५६०४६             | १५००       | ५००००        | १००     |         |
| १६५   | बारीखोला साँढकाडाडा निविदाडाँडा                                          | १       | खिमनन्द पण्डुली                        | २२२०४२      | २०००००         | ९/५/२०७९     | ११/२५/२०७९   | २२२७३३            | ६०००       | २०००००       | १००     |         |
| १६६   | मोटरबाटो स्तरोन्नती सनपा-१                                               |         |                                        |             |                |              |              |                   |            |              |         |         |
| १६६   | भगवती आ.वि शैक्षिक सामग्री खरिद तथा रंगरोहन                              | ४       | गीता रायमाझी                           | १११३३२      | १०००००         | ८/१३/२०७९    | ११/२५/२०७९   | १११३३२            | ३०००       | १०००००       | १००     |         |
| १६७   | नेवारटोल मन्दिर परिसर सुधार सनपा ८                                       | ८       | भक्त बहादुर श्रेष्ठ                    | ८३९१४       | ७५०००          | ११/१५/२०७९   | ११/२६/२०७९   | ८३३०२             | २२५०       | ७५०००        | १००     |         |
| १६७   | किमडाँडा                                                                 |         |                                        |             |                |              |              |                   |            |              |         |         |
| १६८   | मिनिकोटदेखि थाम्का र कुल्यानका                                           |         |                                        |             |                |              |              |                   |            |              |         |         |
| १६८   | मन्दिरसम्म गोरेटो बाटो सनपा १०                                           | १०      | कुलदिप आचार्य                          | २२२४३५      | २०००००         | ९/२५/२०७९    | ११/२६/२०७९   | २३३५७५            | ६०००       | २०००००       | १००     |         |
| १६९   | कोकलसौर जेका पधरावाट कुवरका घर                                           | १०      | लक्ष्मी कुँवर                          | ५५६६६       | ५००००          | ११/२७/२०७९   | ११/२६/२०७९   | ५३९७५             | १५००       | ५५०००        | ९६.९६   |         |
| १७०   | सम्म नया बाटो                                                            | ८       | वसन्त बहादुर कुँवर                     | ५६९२१       | ५००००          | ११/१७/२०७९   | ११/२६/२०७९   | ५६९२१             | १५००       | ५५०००        | ९९.८    |         |
| १७०   | दारिमपाटा विरेटो मो.वा. अघुरो                                            |         |                                        |             |                |              |              |                   |            |              |         |         |
| १७१   | ढाका चिन भगवतीमन्दिर गेट निर्माण तथा रेलिङ्ग निर्माण                     | १०      | ध्रुव आचार्य                           | ८८९३३       | ८००००          | ८/१४/२०७९    | ११/२६/२०७९   | ८९१७८             | २४००       | ८००००        | १००     |         |
| १७२   | पुलचोक दिपक पाण्डेको घर माथि खोल्सामा बाटो तथा नाली व्यवस्थापन सनपा २    | २       | वासमता भट्टराई                         | १११०३३      | १०००००         | ९/१३/२०७९    | ११/२८/२०७९   | १०९२५४            | ३०००       | १०००००       | १००     |         |
| १७३   | मनहरी पानी पधुरो मर्मत सनपा-१२                                           | १२      | ध्रुव पौडेल                            | ११११९५      | १०००००         | ९/१२/२०७९    | ११/२६/२०७९   | १११२२६            | ३०००       | १०००००       | ९८.५३   |         |
| १७४   | अघाखोवी आयल डिष्ट्रिब्यूटर अगाडिको विद्युत ट्रान्स्फर्मर परिवर्तन सनपा १ | २       | विष्णु प्रसाद भुसाल                    | १११३३६      | १०००००         | ९/१८/२०७९    | ११/२९/२०७९   | १११८००            | ३०००       | १०००००       | १००     |         |
| १७५   | धारा खोला प्रतिकालय निर्माण तुम्कोट                                      | १       | सीता नेपाली                            | १११३७१      | १०००००         | ९/१७/२०७९    | ११/२९/२०७९   | १११५५२            | ३०००       | १०००००       | १००     |         |
| १७६   | हुलाक सम्पाचार मा.बा.तथा चाँतारीपाटा खा.पा.                              | ५       | प्रेम नारायण भट्टराई                   | १६५३५७      | १५००००         | ५/२९/२०७९    | ११/३०/२०७९   | १६५३५९            | ४५००       | १५००००       | १००     |         |
| १७७   | साविक ८ पोखरेडाँडाको नुमथला मोटरबाटो निर्माण सनपा-६                      | ६       | मोहन पुजाली                            | ११११२२      | १०००००         | ११/१५/२०७९   | ११/३०/२०७९   | १११८७०            | ३०००       | १०००००       | १००     |         |
| १७८   | अमरकापाटा पोखरी निर्माण                                                  | ११      | डिल्लीराज भुसाल                        | ५५७५४       | ५००००          | ८/२४/२०७९    | ११/३०/२०७९   | ५५८२९             | १५००       | ५००००        | १००     |         |
| १७९   | अर्घा भगवती मन्दिर संरक्षण कार्य                                         |         | अघाखोवी इन्जिनियर एण्ड विल्डर्स कम्पनी | ०           | ९००००००        | ०७८/६/१७     | ०८०/५/३०     |                   | ०          | ११६६६२७४.५   | १२९.६   | क्रमागत |
| १८०   | बडा कार्यालय प्रशासनिक भवन निर्माण सनपा-२                                |         | सागर निर्माण सेवा                      | ०           | ७५०००००        | ०७८/८/१६     | ०७९/८/१३     |                   | ०          | ६८४६७८२.५९   | ९१.२९   | क्रमागत |

*(Signature)*

तयार गर्ने  
डिल कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

प्रमाणित गर्ने  
खुमाल भुसाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.न. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                  | वडा नं. | उप अध्यक्ष/फर्मको नाम                    | लागत अनुमान | अनुदान रकम रु. | सन्धौता मिति | सम्पन्न मिति | सम्पन्न मूल्यांकन | जनसहभागिता | मुक्तानी रु. | प्रतिगत | कैफियत  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|---------|
| १८१   | विद्याविनय आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण                                                                                                                |         | लुम्बिनी प्रतिभा खनाल                    |             | १४४०००००       | ०७८/११/०९    | ०८०/१/१५     | ०                 | ०          | ७५७६४३६.४    | ५२.६१   | क्रमागत |
| १८२   | चुनावसी भर्त्ताटाला घरमपानी अघो मंदाप सडक                                                                                                              |         | रायमाझी जयमाला खनाल ब्रदर्स जे.भी.       |             | ३३०००००००      | ०७८/११/०९    | ०८०/१०/२६    | ०                 | ०          | ३०९८०८२९.७   | ९३.८८   | क्रमागत |
| १८३   | समाहल सहितको अधुरा प्रशासनीक भवन निर्माण                                                                                                               |         | मिश्र निर्माण सेवा                       |             | ११५०००००       | ०७९/१/११     | ०७९/१२/३०    | ०                 | ०          | ७११२१६९.७५   | ६१.८४   | क्रमागत |
| १८४   | कोल्ड स्टोर भवन निर्माण                                                                                                                                |         | लुम्बिनी/अर्घाखाँची जे.भि.               |             | २०००००००       | ०७८/२/१९     | ०७९/१२/१६    | ०                 | ०          | १५७३८८९२.६   | ७८.६९   | क्रमागत |
| १८५   | अलुवा खोला हटारी सन्धिखर्क बजार, चुनावेसी कुर वेहोरे पल्लावारी दुवार गच्छे फुदवाड बजार, ढोरपाटन सडकदेखि चुनावेसी जोडने टुस पुलको दाहिने साइड सडक मर्मत |         | पौडेल एस कन्स्ट्रक्सन                    | ७४८४७२४.२२  | ७४८४७२४.२२     |              |              |                   |            | ५४९१४६६.५८   | ७३.३७   | क्रमागत |
| १८६   | स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सनपा-७, ८ र ११                                                                                                              |         | प्रतिभा/खनाल/सम्झना जे.भी.               | ५७६३९६०४.४  | १५००००००       |              |              |                   |            | १०१०००००     | ६७.३३   |         |
| १८७   | ढोरपाटन वेहोरे कुर पल्लावारी दुवार गच्छे सडक स्तरोन्नती                                                                                                |         | पि.टि.आर. अधिकारी-पौडेल-श्रीकृष्ण जे.भी. | ७७६८१८०२.२  | १०००००००       |              |              |                   |            | ६६४८०००      | ६६.४८   |         |
| १८८   | भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण                                                                                                                     |         | के.सी.-प्रतिभा-श्रृवना जे.भी.            | ३०९१४६३८.४  | १०००००००       |              |              |                   |            | ५३६२०००      | ५३.६२   |         |
| १८९   | सहिद सरला मार्ग ग्रामिण सडक स्तरोन्नती                                                                                                                 |         | शहिद निर्माण सेवा                        | १३८२२१३७.६  | ५००००००        |              |              |                   |            | २३६६०००      | ४७.३२   |         |
|       | जम्मा                                                                                                                                                  |         |                                          |             | २०९८४३१८४.८    |              |              | ६२०२७१२२.७२       |            | १६८०४७९७४.१  |         |         |

*(Signature)*

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

*(Signature)*

तयार गर्ने  
डित कुमार के.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

प्रमाणित गर्ने  
खुमलाल भुसाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत